

**REALISASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN FISIK
KALURAHAN DENGOK T.A 2021**



JALAN USAHA TANI PADUKUHAN DENGOK II, RT 006 RW 002



0%



50%



100%

Sumber Dana	: Dana Desa
Pelaksanaan	: September Tahun 2021
Anggaran	: Rp. 50.000.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok II
Volume	: target : 133m3
	: realisasi : 166m3

80 cm

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
KALURAHAN DENGOK

Dengok

BIDANG	: PEMBANGUNAN
KEGIATAN	: Pengerasan Jalan
OUTPUT	: Pengerasan Jalan Usaha Tani
LOKASI	: DENGOK II RT 007 RW 002
SUMBER BIAYA	: APBD TAHUN 2021 (DD)
JUMLAH	: Rp. 50.000.000,-
PELAKSANA	: TIM PELAKSANA KEGIATAN

#6-9-21

60 cm

JALAN LINGKUNGAN PADUKUHAN DENGOK V, RT 15 RW 005



0%



50%



100%

Sumber Dana	: BKK
Pelaksanaan	: Agustus 2021
Anggaran	: Rp. 41.300.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok V
Volume	: target : 45m ³ realisasi : 46,5 m ³

JALAN LINGKUNGAN PADUKUHAN DENGOK I, RT 002 RW 001



0%



50%



100%

Sumber Dana	: BKK
Pelaksanaan	: September Tahun 2021
Anggaran	: Rp. 41.300.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok I
Volume	: target : 45m3 realisasi : 48 m3



REHABILITASI BALAI PADUKUHAN DENGOK I



0%



50%



100%

Sumber Dana	: BKK
Pelaksanaan	: Desember Tahun 2021
Anggaran	: Rp. 30.000.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok I
Volume	: 1 paket

Rehabilitasi Jalan Swadaya Padukuhan Dengok VI RT 023 RW 006



0%



50%



100%

Sumber Dana	: Swadaya Masyarakat
Pelaksanaan	: Okt-Nov. Tahun 2021
Anggaran	: Rp. 21.150.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok VI
Volume	: target : 21,3 m3
	: realisasi : 21,6 m3

REHABILITASI BALAI PADUKUHAN DENGOK II



0%



50%



100%

Sumber Dana	: BKK
Pelaksanaan	: Agustus Tahun 2021
Anggaran	: Rp. 30.000.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok II
Volume	: 1 paket

REHABILITASI BALAI PADUKUHAN DENGOK III



0%



50%



100%

Sumber Dana	: BKK
Pelaksanaan	: Agustus Tahun 2021
Anggaran	: Rp. 30.000.000,00
Lokasi	: Padukuhan Dengok III
Volume	: 1 paket